

Checklista Vädskyddskontroll

1. **Underlaget kontrollerat med hänsyn till bärighet** GODKÄND
Enl. AFS 2013:4, §26 och §51, enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
2. **Upplag sprintsäkrad mot lyft**
Låsning enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
3. **Upplag motviktssäkrad mot lyft**
Placera och säkra motvikter enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
4. **Låsning vädskyddskonstruktion**
Sprintar och kopplingar enligt tillverkarens anvisningar
Anm:
5. **Stagning rätt utförd**
Antal diagonaler och placering enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
6. **Förankring med rätt antal och placering**
Enl. AFS 2013:4, §26, §30 och §51 Enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Provdragningsprotokoll bifogas: Ja Nej
Anm:
7. **Stagning av vädskyddskonstruktion**
Stagning enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
8. **Dukinklädnad vädskyddskonstruktion**
Duk eller annan taktäckning enl. tillverkarens anvisningar, låsning av taktäckning enl. instruktion
Anm:
9. **Lämplig tillträdesled till vädskyddskonstruktion**
Enl. AFS 2013:4, §32, §33 och §35 Montering och placering enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
10. **Rullbar vädskyddskonstruktion**
Låst och säkrat enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
11. **Dragstag vädskyddskonstruktion**
Placering enligt konstruktionsdokumentets anvisningar
Anm:
12. **Dokumentation om ställningen tillgänglig**
Anm:
13. **Övrigt att notera:**